

## Protokoll Arbeitskreistreffen

### „Wanderweg in den Urbanstobel“

⇒ Treffen am 12.11.2018

⇒ 27 Teilnehmer

- ⇒ **Themen:**
- Reaktivierung der Wanderwege von Rußmaier in den Urbanstobel (Wanderweg Nr. 4) und zum Tepfenharter Wald (Wanderweg Nr. 1) ist vorgesehen, begonnen wird mit Nr. 4 als zentrale Erschließung von der Ortschaft Kappel/Happenweiler aus.
  - Präsentation/Vorstellung des aktuellen Zustandes der Wege mit einer Diashow, unterschiedlichem Kartenmaterial und dem LQN-Infoblatt „Reaktivierung vorhandener Wanderwege“ das vorab an die Teilnehmer verteilt wurde bzw. als Einladung zur Veranstaltung diente
  - **Stand der bisherigen Gespräche mit:**
    - Förster: Gelände ist Staatswald, Material (Kies, Holz Hackschnitzel) und Lagerplatz sind zugesagt
    - Gemeinde: Beschilderung, Wanderkarte, Kostenübernahme, Versicherung der Teilnehmer möglich, Verkehrssicherung des fertigen Weges durch Gemeinde
    - Albverein: Begehung und Beratung mit Hr. Pfeiffer hat stattgefunden, et. Jährliche Begehung durch Albverein wird mit Gauwegmeister Herr Haas abgeklärt.
    - Privatpersonen: positive Resonanz
- ⇒ **Diskussionspunkte:**
1. Nutzung des vorhandenen, teils sehr stark ausgesetzten Fahrweges entlang des Fiselbaches (der auch von forstwirtschaftlichem Gerät, Mountainbikern und Pferden genutzt wird) oder alternativ neue Wegführung oberhalb als reiner Wanderweg. (Muss auch mit Waldanrainern/Nutzern besprochen werden.)
  2. Der Wanderweg soll naturnah gestaltet werden. Die abgebaute Brücke am Fiselbach muss für Wanderzwecke nicht ersetzt werden, die drei Wegsteine sollen reichen und insbesondere im Übergang zum festen Gelände ergänzt werden.
  3. Fehlende Schilder bzw. unzureichende Richtungsangaben müssen ersetzt werden (z.B. mit Tepfenhart, Urbanstobel, Falkensteiner Hütte). Dabei gilt „Der Wanderer muss immer den Zielpunkt erkennen, wenn er in den Wald geht“.

4. Nutzung der Falkensteiner Hütte: Eigentümer ist staatliches Forstamt, Nutzung des Außenbereichs (Bank/Tisch) möglich? Evtl. Abschlussfest (mit Forstamt klären)

⇒ **Ablauf des Projekts:**

Vorbereitung Wanderweg Nr. 4 im Winter 2018/2019:

A. Wegbegehung / Ermittlung Materialbedarf

B. Holz für Treppenstufen herrichten

C. Kieslagerplatz herrichten

Durchführung der Instandsetzung Wanderweg Nr. 4 ab Frühjahr 2019, sobald die Witterung es zulässt, Festlegung Teilnehmer bei Treffen im März 2019:

D. Weg in Form schneiden und Wasserführung lösen

E. Weg bis zum Fiselbach instand setzen

F. Treppenstufen, Holz setzen

G. Kies einbringen, einebnen/stampfen

H. Schilder anbringen (Gemeinde)

I. Weg in Wanderkarte ergänzen

J. Begleitet werden die Arbeiten im Freien durch ein Catering, für das sich schon Mitwirkende gefunden haben, aber bestimmt auch dafür noch weitere helfende Hände gebraucht werden können.

⇒ nächstes Treffen: **Montag, 25.03.2019 im Gasthaus „Wilder Mann“ in Kappel**